

Antenneanlæg

Der har idag (16.03.2017) været opstarts møde med tekniker fra Dansk Kabel TV som skal udføre arbejdet med at ombygge vores anlæg.

For at minimere ulemperne med at skulle placere tavler på offentlig areal (ud mod Solhøjgårdsvej) skydning under haverne og opgravninger på terrasserne i et par huse, vil der blive placeret fordelings skabe ved gavlene ud for husnummerene 2 (ud mod indkørslen til bebyggelsen), og ud mod volden ved nr 32, 44, 56 og 64.

Fra disse skabe føres der kabler op igennem en udvendig synlig 60 x 40 mm kanal, ca. halvt op ad huset og lige ud for der hvor selve huset slutter og terrasse overdækningen starter. Der bores så et ca. 20 mm hul igennem muren og kabler føres igennem til kanal som placeres på remmen (over vinduerne ud mod terrassen) og lige under spærerne. Denne kanal er gennemgående og forsyner alle husene i hver række, dog i den "lange" række fra 2 til 32, forsynes halvdelen af husene fra hver sin gavl.

Synlige kanaler på gavlene er måske ikke den bedste komestiske løsning, især ikke den ud mod indkørslen, men på den måde henlægges de meste af gravearbejdet mellem gavle og volden, og med mindst mulige gener.